

まちづくり交付金 フォローアップ報告書

天美地区

平成28年7月

大阪府 松原市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	緊急車輛の目標到着時間を超える区域面積	m ²	17,900	0	17,900	確定 見込み ●	×	あり ● なし	0	H28年3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道路整備事業の完了により消防車の通行が可能となり目標到着時間を超える消火活動困難区域が解消された
指標2	地区道路密度の向上	%	10.6	12.1	11.7	確定 見込み ●	△	あり ● なし	12.1	H28年3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道路整備事業の完了により地区の道路密度が向上し目標を達成した
指標3	交流イベント回数	回/年	0	2	2.0	確定 見込み ●	○	あり ● なし	5	H28年7月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	コミュニティセンターの完成により交流イベント開催数は当初想定以上の回数となった。
指標4	地域住民の事業評価	%	40.4	50	61.9	確定 見込み ●	○	あり ● なし	61.2	H28年3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道路、防災倉庫及びコミュニティセンターの整備により地域住民の満足度が向上した。
指標5	スポーツ施設の利用者数	人/月	0	880	647	確定 見込み ●	×	あり ● なし	1,112	H27年8月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	スポーツ施設の完成により施設利用者は当初想定以上の利用状況となった。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	まちづくり協議会の設立数	団体	0	/	2	確定 ● 見込み	/	/	/	H 年月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	住民参加によるまちづくり活動の推進体制が構築された
その他の数値指標2	NPO法人の設立数	団体	0	/	1	確定 ● 見込み	/	/	/	H 年月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	継続的なまちづくり活動の推進主体が組成された
その他の数値指標3			/	/	/	確定 ● 見込み	/	/	/	H 年月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	まちづくり活動の継続	まちづくり協議会やNPO法人に継続的な支援。	・天美東地区において土地区画整理組合が設立された。 ・NPO法人のコミュニティセンター運営により、地域の交流が促進された。	
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	計画的な道路網の構築	・区内の狭隘道路について、整備を推進した	・目標到着時間を超える消火活動困難区域が解消されると共に、大和川線及び堺松原線と接続する南北の道路整備が進捗し、幹線道路整備の効果が市街地に波及。	・天美東地区における土地区画整理事業の推進
	地域の防災性、安全性の向上	・天美西防災備蓄センターの整備完了。	・天美西防災備蓄センターの完成に伴い、地区の防災性が向上した。	・天美西防災備蓄センターや避難計画の周知など、ソフト面での対応
	地域コミュニティの強化	・城連寺コミュニティセンターの整備完了。	・コミュニティセンターの運営を通して、地域のコミュニティを育てる活動を推進。	・地域のコミュニティを育てるための活動や催しの継続

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項